

GERADO POR: Leandro Ramos
DURAÇÃO ESTIMADA: 00:10:00

RESPONSÁVEL: Sérgio Batista da Cunha
NOTAS:

ATIVOS

DESCRIÇÃO: ARC 5R ArcSpecialities TIG 1313-20641 Solda automática TIG { TIGA2 }
LOCALIZAÇÃO OU PARTE DE: // OneSubsea/
TIPO: MÁQUINA DE SOLDA
CRITICIDADE: Muito alto
CÓDIGO DE BARRAS:
CLASSIFICAÇÃO 1:
CLASSIFICAÇÃO 2:
CENTRO DE CUSTO:

TAREFAS PLANEJADAS

DESCRIÇÃO: TIGA2 - ELÉTRICO
DATA PROGRAMADA: 2025-06-10
TIPO DE TAREFA: Preventiva
CRITICIDADE: Médio
ATIVADOR: Data Cada 2 Meses
CLASSIFICAÇÃO 1: BIMESTRAL
CLASSIFICAÇÃO 2:
DATA E HORA DE INÍCIO: _____
DATA E HORA DE FINALIZAÇÃO: _____
DURAÇÃO ESTIMADA: 00:10:00
TEMPO DE EXECUÇÃO: 00:00:00
TEMPO REAL DE PARADA ATIVO: 00:00:00

SUBTAREFAS

	Remoção da tocha de soldagem, retirada de detritos e verificação das conexões, além da limpeza da fonte de energia de soldagem	☐ Sim ☐ Não ☐ N/A
	Inspeção do conjunto motor de alimentação do arame e rolos a fim de verificar possíveis desgastes ou peças danificadas	☐ Sim ☐ Não ☐ N/A
	Inspeção, limpeza e verificação das conexões elétricas dos cabos de solda	☐ Sim ☐ Não ☐ N/A
	Inspeção do cabo e conexão do pendant para verificar danos	☐ Sim ☐ Não ☐ N/A
	Inspeção e ajuste do spark gapno arc starter	☐ Sim ☐ Não ☐ N/A
	Inspeção da caixa, controle, interruptores, joystick, fiação e suporte do pendant	☐ Sim ☐ Não ☐ N/A

	O SISTEMA ESTÁ LIBERADO?	☐ Sim ☐ Não ☐ N/A
	OBSERVAÇÃO	



Sérgio Batista da Cunha

Aceito por

Validado por

Executado por